

# Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen

Anfragenummer der Stuttgart Netze	_____ (ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich)			
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____ Straße, Hausnr. _____ PLZ, Ort, Ortsteil _____			
Anlagenerrichter (verantwortliche Elektrofachkraft)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____			
Leistungsangaben	Anzahl der Einheiten / Wechselrichter	Hersteller und Typ der Anlage / Wechselrichter	Max. Scheinleistung $S_{Amax}$ [kVA]	Max. Wirkleistung $P_{Amax}$ [kW]
Angaben zu den PV-Modulen (falls vorhanden)	Angaben zu den PV-Modulen		_____	
	Anzahl der Module:	_____	Stück	_____
	Leistung pro Modul:	_____	$W_P$	_____
	Gesamtleistung der Module:	_____	$kW_P$	_____
Abrechnungsmessung	Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?			
	Falls bereits vorher eine Zweirichtungsmessung vorhanden war, bitte die Zählernummer angeben: Zählernummer: _____			
Nachweise	Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4110 bei $P_{Amax} \geq 135$ kW) vorhanden?			
	Zertifikat für den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden?			
Einstellungen und Funktionstests	Eingestellter Wert am (integrierten oder zentralen ) NA-Schutz für $U >$ : _____ $U_n$			
	Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest erfolgreich durchgeführt?			
<p>Die Erzeugungsanlage ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, behördlichen Verfügungen, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den Technischen Anschlussbedingungen der Stuttgart Netze GmbH errichtet.</p> <p>Das Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung gemäß dem Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ der Stuttgart Netze oder bei Anlagen bis 10,8 kW das Blindleistungsverfahren nach 1), Tabelle A.2, VDE-AR-N 4100 wurde eingestellt</p> <p>Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.</p> <p>Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____</p> <p>Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____</p>				
_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift Anlagenbetreiber	_____ Unterschrift eigentragen verantwortliche Elektrofachkraft		