

Anfragenummer der Stuttgart Netze	_____ (ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich)		
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____ Straße, Hausnr. _____ PLZ, Ort, Ortsteil _____		
Anlagenerrichter (verantwortliche Elektrofachkraft)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____		
Leistungsangaben	Max. Scheinleistung S_{Amax} [kVA]	Max. Wirkleistung P_{Amax} [kW]	Bei PV-Anlagen Modulleistung P_{AGen} [kWp]
	_____	_____	_____
Abrechnungsmessung	Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?		
	Falls bereits vorher eine Zweirichtungsmessung (Zählernummer: _____) vorhanden war, bitte die Zählerstände in kWh vom Tag der Inbetriebsetzung angeben: Bezugslaufwerk: 1.8.0 _____ bzw. 1.8.1 _____ und 1.8.2 _____ Rücklieferlaufwerk: 2.8.0 _____ bzw. 2.8.1 _____ und 2.8.2 _____		
	Einheitszertifikat nach VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4110 bei $P_{Amax} \geq 135$ kW) vorhanden? Zertifikat für den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden?		
Einstellungen und Funktionstests	Eingestellter Wert am (integrierten oder zentralen) NA-Schutz für $U > : ______ U_n$		
	Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest erfolgreich durchgeführt?		
	Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung gemäß dem Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ der Stuttgart Netze eingestellt?		
	Einspeisemanagement / Netzsicherheitsmanagement vorhanden und funktionstüchtig? oder Reduzierung der Einspeiseleistung auf 70% der Erzeugungsleistung? Wenn 70%-Regelung -> Begrenzung der max. Wirkleistung P_{Amax70} auf: _____ kW		
	Bei Speicher: Funktionstest des Energieflussrichtungssensors erfolgreich durchgeführt?		
<p>Die Erzeugungsanlage und/oder der/die Speicher ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, behördlichen Verfügungen, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den Technischen Anschlussbedingungen der Stuttgart Netze GmbH errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.</p> <p>Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage / Speicher erfolgte am: _____</p> <p>Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____</p>			
_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift Anlagenbetreiber	_____ Unterschrift eigentragen verantwortliche Elektrofachkraft	