

<b>Anfragenummer der Stuttgart Netze</b>	_____ (ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich)		
<b>Anlagenanschrift</b>	Vorname, Name _____ Straße, Hausnr. _____ PLZ, Ort, Ortsteil _____		
<b>Anlagenerrichter</b> (verantwortliche Elektrofachkraft)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____		
<b>Leistungsangaben</b>	<b>Max. Scheinleistung <math>S_{Amax}</math> [kVA]</b>	<b>Max. Wirkleistung <math>P_{Amax}</math> [kW]</b>	<b>Bei PV-Anlagen Modulleistung <math>P_{AGen}</math> [kWp]</b>
<b>Abrechnungsmessung</b>	Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?		
	Falls bereits vorher eine Zweirichtungsmessung (Zählernummer: _____) vorhanden war, bitte die Zählerstände in kWh vom Tag der Inbetriebsetzung angeben: Bezugslaufwerk: 1.8.0 _____ bzw. 1.8.1 _____ und 1.8.2 _____ Rücklieferlaufwerk: 2.8.0 _____ bzw. 2.8.1 _____ und 2.8.2 _____		
<b>Nachweise</b>	Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4110 bei $P_{Amax} \geq 135$ kW) vorhanden?		
	Zertifikat für den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden?		
<b>Einstellungen und Funktionstests</b>	Eingestellter Wert am (integrierten oder zentralen ) NA-Schutz für $U >$ : _____ $U_n$		
	Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest erfolgreich durchgeführt?		
	Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung gemäß dem Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ der Stuttgart Netze eingestellt?		
	Einspeisemanagement / Netzsicherheitsmanagement vorhanden und funktionstüchtig? oder Reduzierung der Einspeiseleistung auf 70% der Erzeugungsleistung? Wenn 70%-Regelung -> Begrenzung der max. Wirkleistung $P_{Amax70}$ auf: _____ kW		
	Bei Speicher: Funktionstest des Energieflussrichtungssensors erfolgreich durchgeführt?		
<p>Die Erzeugungsanlage und/oder der/die Speicher ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften, behördlichen Verfügungen, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den Technischen Anschlussbedingungen der Stuttgart Netze GmbH errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.</p> <p>Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage / Speicher erfolgte am: _____</p> <p>Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____</p>			
_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift Anlagenbetreiber	_____ Unterschrift eigentragen verantwortliche Elektrofachkraft	